

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS

LOCAL: RUA DEPUTADO ANTÔNIO QUEIROZ BARRETO, Nº 30, CENTRO, PALMINÓPOLIS-GO

ELABORADA EM: OUTUBRO/2024



ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ VALOR	PORC (%)	1 MEDIÇÃO	2 MEDIÇÃO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.046,40	3,31%	100,00%	
				3.046,40	
2.0	DEMOLIÇÕES	2.483,99	2,70%	100,00%	
				2.483,99	
3.0	MOVIMENTO DE TERRAS	488,40	0,53%	100,00%	
				488,40	
4.0	FUNDAÇÕES	4.059,24	4,42%	100,00%	
				4.059,24	
5.0	SUPERESTRUTURA	5.843,36	6,36%	100,00%	
				5.843,36	
6.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	4.676,92	5,09%	50,00%	50,00%
				2.338,46	2.338,46
7.0	ESQUADRIAS	6.036,94	6,57%	30,00%	70,00%
				1.811,08	4.225,86
8.0	COBERTURA	10.872,16	11,83%	50,00%	50,00%
				5.436,08	5.436,08
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.176,97	1,28%	100,00%	
				1.176,97	
10.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	3.588,86	3,90%		100,00%
					3.588,86
11.0	FORROS	830,51	0,90%		100,00%
					830,51
12.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	16.081,32	17,50%	30,00%	70,00%
				4.824,40	11.256,92
13.0	PINTURA	11.390,85	12,39%		100,00%
					11.390,85
14.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	117,31	0,13%	30,00%	70,00%
				35,19	82,12
15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	3.762,03	4,09%	30,00%	70,00%
				1.128,61	2.633,42
16.0	LOUÇAS E METÁIS	983,24	1,07%		100,00%
					983,24
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	5.693,86	6,19%	30,00%	70,00%
				1.708,16	3.985,70
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	752,19	0,82%		100,00%
					752,19
19.0	ADMINISTRAÇÃO	7.839,38	8,53%	50,00%	50,00%
				3.919,69	3.919,69
20.0	SERVIÇOS FINAIS	2.189,75	2,38%		100,00%
					2.189,75
<b>TOTAL FINANCEIRO MENSAL</b>		<b>91.913,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.300,03</b>	<b>R\$ 53.613,65</b>
<b>TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO</b>				<b>R\$ 38.300,03</b>	<b>R\$ 91.913,68</b>
<b>TOTAL FÍSICO MENSAL</b>				<b>41,67%</b>	<b>58,33%</b>
<b>TOTAL FÍSICO ACUMULADO</b>				<b>41,67%</b>	<b>58,33%</b>

**LP ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA**

Luan Felipe Fernandes Silva

Arquiteto e Paisagista

CAU A290943-0